

## Не відновлені/частково відновлені заклади освіти, фізичної культури та спорту

№ з/п	Назва закладу	Ступінь руйнування	Стан відновлення (% виконання робіт)	За кошти якого бюджету відновлено
<b>Баршівська територіальна громада</b>				
1	Баршівський ліцей ім. М. Зерова (основне приміщення)	Вікна, двері, покрівля	Проводяться ремонтні роботи закладу (35 %)	-
2	ОЗО «Лукашівський ліцей»	Вікна, пошкодження стін	Проводяться ремонтні роботи закладу (65 %)	-
3	Перемозький ліцей	Вікна, двері, покрівля	Частково відновлено (потрібно відновити ще дах)	-
4	Філія Рудницька гімназія ОЗО «Селищанський ліцей»	Вікна, пошкодження стін, другий поверх вигорів	Проводяться ремонтні роботи закладу (65 %)	-
5	СК «Прогрес»	Вікна, покрівля, стіни, стеля	Частково відновлено (повністю відновлено дах і вікна, будівля потребує капітального ремонту)	-
<b>Великодиммерська територіальна громада</b>				
1	с. Світільня Активні парки	Пошкоджено елементи турніків, драбинок. Також таблички з інформацією про об'єкт. Також пропав інвентар: спортивна сумка, м'ячі	Відновлено частково. Отримали нову спортивну сумку та потрібний інвентар. Залишилось поміняти пошкоджені елементи турніків та драбинок	Державний бюджет
2	Богданівський ліцей	Заклад пошкоджено (пожежа)	Права замовника передані КОДА. Завершилась тендерна процедура, визначено переможця ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МЕГА СТАЙЛ» Остаточна пропозиція: 158 575 846,83 УАН, з ПДВ	Бюджетна Програма з відновлення України (СІБ), через КОДА
3	ЗДО «Півнік»	Заклад пошкоджено (вибух боєприпасів)	ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 149 851,44 тис. грн., фінансування відбувається за спонсорські кошти. Спонсором будівництва садочка виступає ПІ «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖІЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД». Забудовником та розпорядником коштів визначена благодійна організація Червоний Хрест. Роботи тривають: здійснюється підняття вертикальних стін і колон підземної частини, армування і бетонування пожежного резервуара	Спонсорські кошти
4	Плосківський ліцей	Вигоріли 34 вікна (потребують заміни); вигоріли склопакети різного розміру у 42 вікнах (склопакети потребують заміни); вигоріли повністю до голих цегляних стін два приміщення майстерні, музей, спортивна зала, медпункт, кабінет 1 класу, кабінет інформатики (було 2), кабінет математики, приміщення архіву, коридор біля майстерні; згоріло приблизно 30 відсотків даху; пошкоджене опалення, електропроводка, пожежна сигналізація; пошкоджена секційна огорожа	ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 147 286,831 тис. грн., фінансування відбувається з державного бюджету. На сьогоднішній день виконані демонтажні роботи в повному обсязі, встановлені віконні блоки, проведені будівельно-монтажні роботи. Проведено заміну даху, відбудовано згорілу частину, встановлені віконні блоки, утеплено 100 % фасаду, залита та утеплена підлога, утеплене горище, прокладено 100 % нової електропроводки, перенесені перегородки, поштукатурено 100 % стін, ведуться роботи по заміні опалення та вхідної групи, встановлені усі внутрішні двері, встановлені нові вентиляційні канали, прокладені каналізаційні труби та труби водопостачання. Реконструйовано стадіон на 100 %, 80 % ігрових майданчиків та площадок. Покладено плитку у внутрішньому дворі та заасфальтовано по периметру. Поставлено 100 % огорожі. Пофарбовано 80 % стін в класах та коридорах. Покладено 70 % лінолеуму в середині будівлі. Плитка покладена у 100 % санвузлів. Встановлено витяжки на харчоблоці, ліфт. Обладнано всі сходи перилами. Встановлено пандус біля одного з входів. На 70 % завершено найпростіше укриття під будівлею	Бюджетна Програма з відновлення України (СІБ), через КОДА
5	Великодиммерський ліцей	Пошкоджений дах, вікна, двері. Викрадена техніка	Вікна, двері відновлено	Юнісеф відновив (вікна двері). Покрівля даху - пошук коштів та спонсорів для фінансування
<b>Калинівська територіальна громада</b>				
1	Красилівський ліцей	Металопластикові віконні блоки та склопакети, дах будівлі	проведена гідроізоляція фундаменту закладу освіти (50 %), триває капітальний ремонт даху над приміщеннями харчоблоку, їдальні та спортивної зали: спорудження вентиляційних каналів, гідроізоляція горища, встановлення мауерлат, а також демонтаж всіх вхідних груп закладу освіти	Згідно з Постановою КМУ від 20.10.2023 № 1111 на відновлення роботи Красилівського ліцею виділена субвенція з державного бюджету в межах напрямів використання коштів з рахунків UNITED24 для задоволення потреб освіти і науки у розмірі 36 104,047 тис. грн.
<b>Калитянська територіальна громада</b>				
1	Мокрецький ліцей с. Мокрець, вул. Нова, 2	Пошкоджено 76 вікон, 16 склопакетів, дах дитячого садочка пошкоджено (100 %), дах ЗЗСО (частково) не відновлено. Внутрішні двері 17 штук (не замінені), зовнішні 4 дверей (замінені). Пошкоджено 2 газові котли (відновлено – 1). Пошкодження класу, внаслідок руйнування водогону (частково усунуто)	На сьогоднішній день замінено 76 вікон, склопакети, двері, частково відремонтовано газову котельню, збудовано котельню з альтернативним паливом. Капітальний ремонт ліцею та дошкільного відділення на 46 млн. грн. буде зроблено за рахунок обласного бюджету та коштів Програми «Відновлення України». Розроблений робочий проект капітального ремонту будівлі, замовник: Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації	Обласний бюджет
2	Заворицька гімназія (дошкільне відділення) с. Заворичі, вул. Шкільна, 11	Було пошкоджено 2 вікна та 1 склопакет. Також вибиті 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові)	Замінено 2 вікна, склопакет за рахунок державних коштів. Залишилось замінити 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові)	Державний бюджет
<b>Броварська територіальна громада</b>				
1	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Джерельце» Броварської міської ради Броварського району Київської області	III-IV		За кошти місцевого бюджету виготовлено ПКД; будівельні роботи виконуються за рахунок обласного бюджету, розпорядник коштів Київська обласна державна адміністрація

## Не відновлені/частково відновлені заклади охорони здоров'я

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
<b>Великодимерська територіальна громада</b>						
1	Богданівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини	I	Ні	Так Проводиться капітальний ремонт. Демонтовано дах. Підготовлено матеріали для накриття даху. Проводиться робота з покрівлі даху.	Потребує капітального ремонту, зроблено проєкт, є кошторис	Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади
<b>Калитянська територіальна громада</b>						
1	Бервицький фельдшерсько-акушерський пункт	I	Ні	Так Проводиться повністю капітальний ремонт. Демонтаж даху.	Потребує капітального ремонту, зроблено проєкт, є кошторис.	Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади

## Додаток № 3

## Не відновлені/частково відновлені заклади культури

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
<b>Калитянська територіальна громада</b>						
1	Будинок культури та бібліотека в с. Бервиця	Вибито вікна та двері, зруйновано дах, пошкоджено фасад, знищено все майно всередині. Згідно технічного звіту потребує капітального ремонту	Ні	-	-	-
<b>Баришівська територіальна громада</b>						
1	Будинок культури та бібліотека в с. Лукаші	Вибито 9 вікон з них 4 вікна у бібліотеці, та 2 вхідних дверей, пошкоджена несуча стіна будівлі	Ні	-	Вікна забиті плівкою, зроблено обстеження; є кошторис на виконання ремонтних робіт	-
2	Сільський клуб в с. Рудницьке	Вибито 4 вікна у приміщенні, пошкоджено захисну дверну решітку музейної кімнати, пошкоджено 2 міжкімнатних дверей, посічено дах (протікає)	Ні	Розпочато відновлення	Зроблено дефектний акт та кошторис (поточний ремонт в частині відновлення покрівлі, заповнень віконних та дверних прорізів). Відремонтовано 1 кімнату й коридор та закуплено обладнання для реалізації проєкту «Реабілітаційно-творчий простір ТЕРИТОРІЯ-Н»	40,0 тис. грн. – Баришівська селищна рада; 70,0 тис. грн. – ТОВ «Лук'янівське»; 21,0 тис. грн. – приватні підприємці та місцеві жителі; 150,0 тис. грн. – МХП – Громаді; ІСАР Єднання – 270,0 тис. грн.
3	Приміщення Комунального закладу Баришівської селищної ради «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Баришівська дитяча музична школа»	В наслідок вибуху пішли тріщини по стінах	Ні	-	Виготовлено технічну документацію з обстеження та оцінки технічного стану об'єкту	-

## Зруйновані/пошкоджені об'єкти житлової інфраструктури

№ з/п	Населений пункт	Повна руйнація			Значне зруйнування (капітальний ремонт)			Часткове зруйнування (поточний ремонт)			За кошти якого бюджету
		всього	відновлено на 100%	частково відновлено	всього	відновлено на 100%	частково відновлено	всього	Відновлено на 100%	частково відновлено	
<b>Барішівська територіальна громада</b>											
1	Селище	1	0	0	2	2	0	3	2	0	За бюджетні, благодійні та власні кошти
2	Барішівка	1	0	0	1	0	1	43	24	17	
3	Лукаші	2	0	0	0	0	0	42	19	21	
4	Перемога	19	3	0	3	1	2	182	78	90	
5	Рудницьке	7	1	0	0	0	0	57	28	24	
6	Лукашівка	24	1	1	13	4	4	157	62	74	
<b>По Барішівській ТГ всього</b>		<b>54</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>484</b>	<b>213</b>	<b>226</b>	
<b>Калитянська територіальна громада</b>											
1	Заворичі	8	0	0	11	0	11	155	105	33	За бюджетні, благодійні та власні кошти
2	Бервиця	9	0	0	4	0	4	66	46	18	
3	Мокрець	9	0	0	3	0	3	81	49	20	
4	Семиполки	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
<b>По Калитянській ТГ всього</b>		<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>303</b>	<b>201</b>	<b>71</b>	
<b>Великодимерська територіальна громада</b>											
1	Бобрик	4	4	0	51	31	20	82	49	30	За бюджетні, благодійні та власні кошти
2	Богданівка	18	12	0	57	35	10	294	104	63	
3	Велика Димерка	88	60	0	143	94	49	447	183	158	
4	Вільне	0	0	0	0	0	0	2	1	0	
5	Гайове	0	0	0	1	1	0	4	4	0	
6	Гоголів	7	7	0	20	8	7	85	8	52	
7	Жердова	1	0	0	0	0	0	5	4	1	
8	Гребельки	3	1	0	7	3	3	56	10	23	
9	Залісся	28	28	0	47	24	16	45	41	4	
10	Зоря	0	0	0	1	1	0	30	8	10	
11	Михайлівка	2	1	0	0	0	0	12	7	5	
12	Першотравневе	0	0	0	0	0	0	5	4	1	
13	Підлісся	3	0	0	2	1	0	7	2	4	
14	Плоске	16	14	0	56	43	13	132	105	27	
15	Покровське	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
16	Рудня	1	0	0	1	0	1	6	4	1	
17	Русанів	35	35	0	31	19	11	87	37	47	
18	Світільня	11	8	0	56	24	19	55	46	9	
19	Тарасівка	0	0	0	0	0	0	18	10	6	
20	Шевченкове	14	14	0	19	14	5	155	65	84	
<b>По Великодимерській ТГ всього</b>		<b>231</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>298</b>	<b>154</b>	<b>1 528</b>	<b>693</b>	<b>525</b>	
<b>Калинівська територіальна громада</b>											
1	Калинівка	0	0	0	0	0	0	43	21	11	За бюджетні, благодійні та власні кошти
2	Красилівка	7	0	3 Обласний бюджет (нове будництво)	10	5	5	139	61	58	
3	Перемога	0	0	0	0	0	0	4	1	3	
4	Рожівка	2	0	0	0	0	0	26	0	1	
5	Квітневе	0	0	0	0	0	0	13	9	4	
6	Скибин	5	0	2 Обласний бюджет (нове будництво)	5	3	2	109	48	55	
<b>По Калинівській ТГ всього</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>334</b>	<b>140</b>	<b>132</b>	
<b>Згурівська територіальна громада</b>											
1	Красне	0	0	0	0	0	0	11	11	0	Державний бюджет
2	Згурівка	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
<b>По Згурівській ТГ всього</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	
<b>Броварська територіальна громада</b>											
1	Бровари	0	0	0	0	0	0	1	1	0	Червоний крест, місцевий бюджет
2	Требухів	0	0	0	1	1	0	6	4	2	
<b>По Броварській ТГ всього</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	
<b>Зазимська територіальна громада</b>											
1	Погреби	0	0	0	2	0	0	7	1	0	Державний бюджет
2	Рожни	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
<b>По Зазимській ТГ всього</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>Березанська територіальна громада</b>											
Березань		0	0	0	0	0	0	6	6	0	Благодійні кошти
<b>По Березанській ТГ всього</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	
<b>Всього по району</b>		<b>325</b>	<b>189</b>	<b>6</b>	<b>548</b>	<b>314</b>	<b>186</b>	<b>2 681</b>	<b>1 270</b>	<b>956</b>	

**Надання компенсації для відновлення окремих категорій  
об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок  
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією  
Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги  
«Відновлення»**

№з/п	Назва населеного пункту	«Відновлення»												Житловий сертифікат	
		Ремонт категорія А до 200,0 тис. грн.				Ремонт категорія Б									
		Від 200,0 тис. грн. до 350,0 тис. грн.		Від 200,0 тис. грн. до 500,0 тис. грн.		Від 200,0 тис. грн. до 350,0 тис. грн.		Від 200,0 тис. грн. до 500,0 тис. грн.		Від 200,0 тис. грн. до 350,0 тис. грн.		Від 200,0 тис. грн. до 500,0 тис. грн.		Подані заяви	Отримано
		Подані заяви	Виплачено компенсація	Подані заяви	Виплачено компенсація	Подані заяви	Виплачено компенсація	Подані заяви	Виплачено компенсація	Подані заяви	Виплачено компенсація				
кількість	на суму	кількість	на суму	кількість	на суму	кількість	на суму	кількість	на суму	кількість	на суму	кількість	на суму		
<b>Баришівська територіальна громада</b>															
1	Селище	2 (1 відмова)	-	1	76 499,52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Баришівка	15 (7 відмов)	-	6	384 776,35	-	-	-	-	1	422 106,84	1	295 474,79	1	1
3	Лукаші	9	-	9	649 278,52	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (1 відмова)	1
4	Перемога	60 (9 відмов)	-	44	5 109 393,81	-	-	-	-	7	2 499 391,05	7	2 219 121,68	14 (3 відмов)	11
5	Рудницьке	14 (3 відмов)	-	11	1 001 465,79	-	-	-	-	-	-	-	-	6 (2 відмов)	4
6	Лукашівка	40 (5 відмов)	-	33	2 458 829,26	-	-	-	-	2	726 476,54	2	726 476,54	16 (5 відмов)	11
7	Боршів	1 (відмова)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Коржі	1 (відмова)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>По Баришівській ТГ всього</b>		<b>142</b>	<b>-</b>	<b>104</b>	<b>9 680 243,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>3 647 974,43</b>	<b>10</b>	<b>3 241 073,01</b>	<b>40</b>	<b>29</b>
<b>Калитянська територіальна громада</b>															
1	Заворичі	23	-	23	3 903 906,12	-	-	-	-	2	732 441,35	2	512 708,94	5+1 відмова	5
2	Берниця	12	-	12	1 030 864,99	-	-	-	-	1	308 833,08	1	216 183,16	4+1 відмова+1 в роботі	4
3	Мокрець	22	-	22	1 138 493,49	-	-	-	-	1	382 328,31	1	382 328,31	4	4
4	Семиполки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>По Калитянській ТГ всього</b>		<b>57</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>6 073 264,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1 423 602,74</b>	<b>4</b>	<b>1 111 220,41</b>	<b>16</b>	<b>13</b>
<b>Великодимерська територіальна громада</b>															
1	Бобрік	35	3 987 034,42	35	3 987 034,42	-	-	-	-	13	4 265 298,63	13	4 265 298,63	4	4
2	Богданівка	104	10 715 221,64	104	10 715 221,64	-	-	-	-	25	9 035 878,16	25	9 035 878,16	15	12
3	Велика Димерка	183	22 018 334,95	183	22 018 334,95	-	-	-	-	74	26 577 027,79	74	26 577 027,79	60	60
4	Вільне	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Гайове	4	167 795,87	4	167 795,87	-	-	-	-	1	400 069,2	1	400 069,2	-	-
6	Гоголів	8	785 920,43	8	785 920,43	-	-	-	-	8	3 072 020,34	8	3 072 020,34	7	7
7	Жердова	-	-	-	-	-	-	-	-	1	222 518,9	1	222 518,9	-	-
8	Гребельки	10	1 193 379,12	10	1 193 379,12	-	-	-	-	3	1 118 628,84	3	1 118 628,84	2	1
9	Залісся	41	6 051 756,39	41	6 051 756,39	-	-	-	-	24	9 523 631,63	24	9 523 631,63	28	28
10	Зоря	3	3 625 77,54	3	3 625 77,54	-	-	-	-	1	386 774,73	1	386 774,73	-	-
11	Масальська	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
12	Переморанове	1	27 801,79	1	27 801,79	-	-	-	-	1	266 653,99	1	266 653,99	-	-
13	Підлісся	-	-	-	-	-	-	-	-	2	682 027,3	1	381 898,93	-	-
14	Плоске	55	6 940 362,75	55	6 940 362,75	-	-	-	-	16	601 7636,24	16	6 017 636,24	14	14
15	Покровське	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Рудня	1	47 701,92	1	47 701,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Русанів	31	4 076 282,42	31	4 076 282,42	-	-	-	-	7	2 489 629,32	7	2 489 629,32	35	35
18	Світільня	46	6 134 117,72	46	6 134 117,72	-	-	-	-	12	4 502 550,37	12	4 502 550,37	8	8
19	Тарасівка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Шевченкове	20	2 160 388,81	20	2 160 388,81	-	-	-	-	14	4 530 267,39	14	4 530 267,39	14	14
<b>По Великодимерській ТГ всього</b>		<b>542</b>	<b>64 668 675,8</b>	<b>542</b>	<b>64 668 675,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>202</b>	<b>73 090 612,8</b>	<b>201</b>	<b>72 790 484,5</b>	<b>188</b>	<b>184</b>
<b>Калинівська територіальна громада</b>															
1	Калинівка	18	2 270 286,91	18	2 270 286,91	-	-	-	-	4	1 741 898,58	4	1 741 898,58	1	1
2	Красилівка	87	6 729 706,74	87	6 729 706,74	-	-	-	-	23	9 029 456,83	19	7 029 456,83	4	4
3	Перемога	4	331 670,37	4	331 670,37	-	-	-	-	1	500 000,00	1	500 000,00	-	-
4	Рожівка	31	3 436 351,21	30	3 312 404,07	-	-	-	-	8	3 398 922,57	5	2 057 076,99	2	2
5	Квітневе	8	774 374,78	8	774 374,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Скибин	58	8 216 205,57	48	7 016 205,57	-	-	-	-	12	5 244 218,03	11	4 744 218,03	4	4
<b>По Калинівській ТГ всього</b>		<b>206</b>	<b>21 758 595,58</b>	<b>195</b>	<b>20 434 648,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>19 914 496,01</b>	<b>40</b>	<b>16 072 650,43</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Броварська територіальна громада</b>															
1	Бровари	8 (5 відмова)	97 134,0	3	97 134,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Требухів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>По Броварській ТГ всього</b>		<b>8 (5 відмова)</b>	<b>97 134,0</b>	<b>3</b>	<b>97 134,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Зазимська територіальна громада</b>															
1	Погреби	7	478 776,54	1	200 000,0	-	-	-	-	2	997 629,10	1	349 981,04	-	-
2	Рожни	-	-	-	-	-	-	-	-	1	494 112,0	1	494 112,0	-	-
<b>По Зазимській ТГ всього</b>		<b>7</b>	<b>478 776,54</b>	<b>1</b>	<b>200 000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1 491 741,1</b>	<b>2</b>	<b>844 093,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Березанська територіальна громада</b>															
1	Березань	5	223 770,0	5	223 770,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>По Березанській ТГ всього</b>		<b>5</b>	<b>223 770,0</b>	<b>5</b>	<b>223 770,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всього по району</b>		<b>967</b>	<b>-</b>	<b>907</b>	<b>101 377 736,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267</b>	<b>99 568 427,08</b>	<b>257</b>	<b>94 059 521,39</b>	<b>255</b>	<b>237</b>

### Не відновлені підприємства всіх форм власності

Повністю зруйновані підприємства	Частково пошкоджені підприємства
<b>Калинівська ТГ</b>	
ТОВ «Логістик Юніон»	-
ТОВ «Техенерготрейд» (руйнація 75 %)	-
ТОВ «Автосервіс»	-
<b>Броварська ТГ</b>	
-	ТОВ «Ралекс буд»
-	ТОВ «Управління закордонмонтажспецбуд»
-	ПрАТ «Броварський завод пластмас»
-	ТОВ «Броварський алюмінієвий завод»
-	ДП «Завод порошкової металургії» (цех № 16, № 7 зруйновані, а інші будівлі зруйновані частково, тому даний об'єкт розділено на два об'єкти)
-	ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи»
-	ТОВ «Метал Япи»
-	ТОВ «Стар Інвестмент Ван»
-	ТОВ «ТРЕЙ Деволупмент»
-	ТОВ «Бров Сервіс Україна»
-	ТОВ «МАКТОП»
-	КП «Броварителпловодоенергія»
<b>Баришівська ТГ</b>	
ТОВ «Крокус АНТ», с. Рудницьке, вул. Церковна, 3 (будівлі та споруди зернотоку, контора)	-
<b>Зазимська ТГ</b>	
ТОВ «Інвест Протектид»	-
<b>Великодиммерська ТГ</b>	
ДПЗ «Плосківський»	-
ТОВ «Маядо»	-
ТОВ «Феракс»	-
ТОВ «Стор Сіті»	-
ТОВ «Теплобудмайстер»	-
ТОВ «Онікс ТМ»	-
ТОВ «Вегітренд»	-
ПП «ДОЗ «Брама»	-
ФОП Громова Я.О.	-
ФОП Якубовська Н.М.	-
ФОП Хорошун Л.Г.	-
ФОП Васюк Н.М.	-
-	ТОВ «Велміт»
-	ТОВ Фірма «Цеоліт»
-	ТОВ «Вебер та сини»
-	ТОВ «Агроміт»
-	Київський головний матеріальний склад регіональної філії ПЗЗ
-	ПП «Ніна М»
-	ТОВ «Українська пивна компанія»
-	ТОВ «Укрсхідінвест»
-	ТОВ «Вегі Тренд Інвест»
-	Аеро клуб Євростар
-	ФОП Хомич Н.М.
-	ФОП Колот В.Г.
-	ФОП Ковшун Г.М.
-	ФОП Бендик Л.Д.
-	ФОП Гордієнко В.О.
17	27

### Додаток № 7

### Не відновлені/частково відновлені об'єкти житлово-комунального господарства

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
<b>Великодимерська територіальна громада</b>						
1	КНС с. Плоске	1	Ні	-	-	Відсутні кошти
<b>Калитянська територіальна громада</b>						
1	Водогін	1	Ні	Частково	-	Власні кошти КП «Надія»

## Не відновлені/частково відновлені мостові переходи

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
<b>Великодимерська територіальна громада</b>						
1	Міст через р. Трубіж автомобільної дороги обласного значення О100612 Світільня - Кулаженці	II	Ні	-	-	Державні кошти
<b>Калитянська територіальна громада</b>						
1	Зруйнований міст через р. Трубіж (с. Заворичі-с. Мокрець)	Повна руйнація	Ні	95 % В стадії завершення	-	Державні кошти
2	Зруйнований міст через р. Трубіж (с. Шевченкове)	Повна руйнація	Ні	Не розпочаті роботи	-	-

## Додаток № 9

## Не відновлені/частково відновлені інші об'єкти інфраструктури

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
<b>Баришівська територіальна громада</b>						
1	Кінотеатр «Старт» в селище Баришівка	III	Ні	-	Знесено об'єкт	-
2	Будівля нежитлова (побуткомбінат) с. Перемога	II	Ні	Розпочато	Розроблено технічний звіт обстеження. Фонд громади Березані виграла гранд на відновлення (частина даху та частина внутрішніх робіт)	Спонсорські кошти, Державні кошти
<b>Калитянська територіальна громада</b>						
1	Мокрецький старостинський округ	I	Ні	Частково, потрібна заміна даху	-	-
2	Заворицький старостинський округ	I	Ні	Частково, потрібна заміна дверей 2 шт.	-	-

## Додаток № 10

## Не відновлені/частково відновлені культові споруди

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
<b>Баришівська територіальна громада</b>						
1	Старовинна церква Вознесіння Господнього в с. Лук'янівка	Повністю знищена	Ні	-	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНИЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ с. ЛУК'ЯНІВКА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій площею 0,45 га в с. Лук'янівка, вул. Миру, 17	-
2	Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Перемога	Зруйнований дах, пошкоджені стіни, вибиті вікна, повністю знищено внутрішнє наповнення храму – ікони, іконостас та інше	Ні	В стадії відновлення	-	Спонсорські кошти
<b>Калитянська територіальна громада</b>						
1	Свято-Георгіївська церква в с. Заворичі	Повністю знищена	Ні	-	Збудовано тимчасове приміщення де проводяться богослужіння	Спонсорські кошти