

Не відновлені/частково відновлені заклади освіти, фізичної культури та спорту

№ з/п	Назва закладу	Ступінь руйнування	Стан відновлення (% виконання робіт)	За кошти якого бюджету відновлено
Баришівська територіальна громада				
1	Баришівський ліцей ім. М. Зерова (основне приміщення)	Вікна, двері, покрівля	Ні Проводяться ремонтні роботи закладу (45 %)	-
2	ОЗО «Лукашівський ліцей»	Вікна, пошкодження стін	Ні Проводяться ремонтні роботи закладу (70 %)	-
3	Перемозький ліцей	Вікна, двері, покрівля	Ні Частково відновлено (потрібно відновити ще дах)	-
4	Філія Рудницька гімназія ОЗО «Селищанський ліцей»	Вікна, пошкодження стін, другий поверх вигорів	Ні Проводяться ремонтні роботи закладу (70 %)	-
5	СК «Прогрес»	Вікна, покрівля, стіни, стеля	Ні Частково відновлено (повністю відновлено дах і вікна, будівля потребує капітального ремонту)	-
Великодимерська територіальна громада				
1	с. Світільня Активні парки	Пошкоджено елементи турніків, драбинок. Також таблички з інформацією про об'єкт. Також пропав інвентар: спортивна сумка, м'ячі	Ні 80 % Відновлено частково. Отримали нову спортивну сумку та потрібний інвентар. Залишилось поміняти пошкоджені елементи турніків та драбинок	Державний бюджет
2	Богданівський ліцей	Заклад пошкоджено (пожежа)	Ні Права замовника передані КОДА. Загальна кошторисна вартість капітального ремонту згідно коригування ПКД 176 674,989 тис. грн. Тендерна закупівля проведена, визначено виконавця робіт	Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА
3	ЗДО «Півник»	Заклад пошкоджено (вибух боєприпасів)	Ні 25 % ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 186 452,682 тис. грн., фінансування відбувається за спонсорські кошти. Спонсором будівництва садочка виступає ПП «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД». Забудовником та розпорядником коштів визначена благодійна організація Червоний Хрест. Вже здійснено підняття вертикальних стін і колон підземної частини, армування і бетонування пожежного резервуара	Спонсорські кошти
4	Плосківський ліцей	Вигоріли 34 вікна (потребують заміни); вигоріли склопакети різного розміру у 42 вікнах (склопакети потребують заміни); вигоріли повністю до голих цегляних стін два приміщення майстерні, музею, спортивна зала, медпункт, кабінет 1 класу, кабінет інформатики (було 2), кабінет математики, приміщення архіву, коридор біля майстерні; згоріло приблизно 30 відсотків даху; пошкоджене опалення, електропроводка, пожежна сигналізація; пошкоджена секційна огорожа	Ні 90 % ПКД розроблена, експертний звіт є, кошторисна вартість 170 150,182 тис. грн., фінансування відбувається з Державного бюджету. На сьогоднішній день виконані демонтажні роботи в повному обсязі, встановлені віконні блоки, проведені будівельно-монтажні роботи. Проведено заміну даху, відбудовано згорілу частину, встановлені віконні блоки, утеплено 100 % фасаду, залита та утеплена підлога, утеплене горіще, прокладено 100 % нової електропроводки, перенесені перегородки, поштукатурено 100 % стін, ведуться роботи по заміні опалення та вхідної групи, встановлені усі внутрішні двері, встановлені нові вентиляційні канали, прокладені каналізаційні труби та труби водопостачання. Реконструйовано стадіон на 100 %, 80 % ігрових майданчиків та площадок. Покладено плитку у внутрішньому дворі та заасфальтовано по периметру. Поставлено 100 % огорожі. Пофарбовано 80 % стін в класах та коридорах. Покладено 70 % лінолеуму в середині будівлі. Плитка покладена у 100 % санвузлів. Встановлено витяжки на харчоблоці, ліфт. Обладнано всі сходи перилами. Встановлено пандус біля одного з входів. На 70 % завершено найпростіше укриття під будівлею	Бюджетна Програма з відновлення України (ЄІБ), через КОДА
5	Великодимерський ліцей	Пошкоджені дах, вікна, двері. Викрадена техніка	Ні 50 % Вікна, двері відновлено	Юнісеф відновив (вікна двері). Покрівля даху - пошук коштів та спонсорів для фінансування
Калинівська територіальна громада				
1	Красилівський ліцей	Металопластикові віконні блоки та склопакети, дах будівлі	Ні Частково, проведена гідроізоляція фундаменту закладу освіти (50 %), триває капітальний ремонт даху над приміщеннями харчоблоку, їдальні та спортивної зали: спорудження вентиляційних каналів, гідроізоляція горіща, встановлення мауерлат, а також демонтаж всіх вхідних груп закладу освіти	Згідно з Постановою КМУ від 20.10.2023 № 1111 на відновлення роботи Красилівського ліцею виділена субвенція з Державного бюджету у розмірі 36 104,047 тис. грн.
Калитянська територіальна громада				
1	Мокрецький ліцей с. Мокрець, вул. Нова, 2	Пошкоджено 76 вікон, 16 склопакетів, дах дитячого садочка пошкоджено (100 %), дах ЗЗСО (частково) не відновлено. Внутрішні двері 17 штук (не замінено), зовнішні 4 дверей (замінено). Пошкоджено 2 газові котли (відновлено – 1). Пошкодження класу, внаслідок руйнування водогону (частково усунуто)	Ні 30 % На сьогоднішній день замінено 76 вікон, склопакети, двері, частково відремонтовано газову котельню, збудовано котельню з альтернативним паливом. Розроблений робочий проект капітального ремонту будівлі, замовник: Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Пройшов тендер на Капітальний ремонт будівлі Мокрецького ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області, що розташований по вул. Нова, 2 в с. Мокрець Броварського району Київської області на суму 62 525 890,60 грн. Термін виконання робіт до кінця 2025 року. Станом на 31.03.2025 року виконано частково: демонтажні роботи, електро-технічні роботи та покрівельні роботи	Європейський інвестиційний банк
2	Заворицька гімназія (дошкільне відділення) с. Заворичі, вул. Шкільна, 11	Було пошкоджено 2 вікна та 1 склопакет. Також вибиті 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові)	Ні (40 %) Замінено 2 вікна, склопакет за рахунок державних коштів. Залишилось замінити 3 внутрішніх дверей та 2 зовнішніх (з них 1 – двостулкові)	Державний бюджет
Броварська територіальна громада				
1	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Джерельце» Броварської міської ради Броварського району Київської області	III-IV	Ні	За кошти місцевого бюджету виготовлено ПКД, будівельні роботи виконуються за рахунок обласного бюджету, розпорядник коштів Київська обласна державна адміністрація

Додаток № 2

Не відновлені/частково відновлені заклади охорони здоров'я

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
Великодимерська територіальна громада						
1	Богданівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини	I	Ні	Так Проводиться капітальний ремонт. Виконано капітальний ремонт даху. Виконано фасадні роботи, роботи по утепленню. Ведуться внутрішні будівельно оздоблювальні роботи	-	Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади
Калитянська територіальна громада						
1	Бервицький фельдшерсько-акушерський пункт	I	Ні	Так Є тріщини по зовнішній стіні та тріщини по фундаменту, також ФАП потребує облаштування водопостачання, каналізації, санвузла	-	Кошти благодійного фонду United24 та кошти співфінансування місцевої громади

Додаток № 3

Не відновлені/частково відновлені заклади культури

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
Калитянська територіальна громада						
1	Будинок культури та бібліотека в с. Бервиця	Вибито вікна та двері, зруйновано дах, пошкоджено фасад, знищено все майно всередині. Згідно технічного звіту потребує капітального ремонту	Ні	-	-	-
Баришівська територіальна громада						
1	Будинок культури та бібліотека в с. Лукаші	Вибито 9 вікон з них 4 вікна у бібліотеці, та 2 вхідних дверей, пошкоджена несуча стіна будівлі	Ні	-	Вікна забиті плівкою, зроблено обстеження; є кошторис на виконання ремонтних робіт	-
2	Сільський клуб в с. Рудницьке	Вибито 4 вікна у приміщенні, пошкоджено захисну дверну решітку музейної кімнати, пошкоджено 2 міжкімнатних дверей, посічено дах (протікає)	Ні	Розпочато відновлення	Зроблено дефектний акт та кошторис (поточний ремонт в частині відновлення покрівлі, заповнень віконних та дверних прорізів). Відремонтовано 1 кімнату й коридор та закуплено обладнання для реалізації проекту «Реабілітаційно-творчий простір ТЕРИТОРІЯ-Н»	40,0 тис. грн. – Баришівська селищна рада; 70,0 тис. грн. – ТОВ «Лук'янівське»; 21,0 тис. грн. – приватні підприємці та місцеві жителі; 150,0 тис. грн. – МХП – Громаді; ІСАР Єднання – 270,0 тис. грн.
3	Приміщення Комунального закладу Баришівської селищної ради «Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Баришівська дитяча музична школа»	В наслідок вибуху пішли тріщини по стінах	Ні	-	Виготовлено технічну документацію з обстеження та оцінки технічного стану об'єкту	-

Зруйновані/пошкоджені об'єкти житлової інфраструктури

№ з/п	Населений пункт	Повна руйнація			Значне зруйнування (капітальний ремонт)			Часткове зруйнування (поточний ремонт)			За кошти якого бюджету	
		всього	відновлено на 100%	частково відновлено	всього	відновлено на 100%	частково відновлено	всього	Відновлено на 100%	частково відновлено		
Баришівська територіальна громада												
1	Селище	1	0	0	2	2	0	3	2	0	За бюджетні, благодійні та власні кошти	
2	Баришівка	1	0	0	1	0	1	43	24	17		
3	Лукаші	2	0	0	0	0	0	42	22	18		
4	Перемога	19	3	0	3	1	2	182	98	71		
5	Рудницьке	7	1	0	0	0	0	57	32	20		
6	Лукинівка	24	1	1	13	4	4	157	71	65		
По Баришівській ТГ всього		54	5	1	19	7	7	484	249	191		
Калитянська територіальна громада												
1	Заворичі	5	5	0	11	5	6	159	129	30	За бюджетні, благодійні та власні кошти	
2	Бервиця	12	6	0	4	2	2	45	40	5		
3	Мокрець	12	4	0	3	1	2	98	79	19		
4	Семиполки	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
По Калитянській ТГ всього		29	15 сертифікат	0	18	8	10	303	249	54		
Великодимерська територіальна громада												
1	Бобрик	4	4		51	31	20	82	49	30	За бюджетні, благодійні та власні кошти	
2	Богданівка	18	14	0	57	35	10	294	104	63		
3	Велика Димерка	88	66	0	143	94	49	447	183	158		
4	Вільне	0	0	0	0	0	0	2	1	0		
5	Гайове	0	0	0	1	1	0	4	4	0		
6	Гоголів	7	7	0	20	8	7	85	8	52		
7	Жердова	1	0	0	0	0	0	5	4	1		
8	Гребельки	3	1	0	7	3	3	56	10	23		
9	Залісся	28	28	0	47	24	16	45	41	4		
10	Зоря	0	0	0	1	1	0	30	8	10		
11	Михайлівка	2	1	0	0	0	0	12	7	5		
12	Першотравневе	0	0	0	0	0	0	5	4	1		
13	Підлісся	3	0	0	2	1	0	7	2	4		
14	Плоске	16	14	0	56	43	13	132	105	27		
15	Покровське	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
16	Рудня	1	0	0	1	0	1	6	4	1		
17	Русанів	39	39	0	31	19	11	87	37	47		
18	Світільня	11	10	0	56	24	19	55	46	9		
19	Тарасівка	0	0	0	0	0	0	18	10	6		
20	Шевченкове	14	14	0	19	14	5	155	65	84		
По Великодимерській ТГ всього		235	198	0	492	298	154	1 528	693	525		
Калинівська територіальна громада												
1	Калинівка	0	0	0	0	0	0	43	21	11	За юджетні, благодійні та власні кошти	
2	Красилівка	7	0	3 Обласний бюджет (нове будівництво)	10	5	5	139	61	58		
3	Перемога	0	0	0	0	0	0	4	1	3		
4	Рожівка	2	0	0	0	0	0	36	0	1		
5	Квітневе	0	0	0	0	0	0	13	9	4		
6	Скибин	5	0	2 Обласний бюджет (нове будівництво)	5	3	2	109	48	55		
По Калинівській ТГ всього		14	0	5	15	8	7	344	140	132		
Згурівська територіальна громада												
1	Красне	0	0	0	0	0	0	11	11	0	Державний бюджет	
2	Згурівка	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
3	Великий Крупіль	0	0	0	0	0	0	3	0	0		
По Згурівській ТГ всього		0	0	0	0	0	0	15	11	0		
Броварська територіальна громада												
1	Бровари	0	0	0	0	0	0	30	1	29	Червоний хрест, місцевий бюджет	
2	Требухів	0	0	0	1	1	0	45	6	39		
По Броварській ТГ всього		0	0	0	1	1	0	75	7	68		
Зазимська територіальна громада												
1	Погреби	0	0	0	2	1	1	7	7	0	Державний бюджет	
2	Рожни	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
3	Зазим'я	0	0	0	3	0	3	6	0	6		
По Зазимській ТГ всього		0	0	0	6	2	4	13	7	6		
Березанська територіальна громада												
1	Березань	0	0	0	0	0	0	6	6	0	Благодійні кошти	
2	Недра	1	0	0	0	0	0	6	5	1		
3	Григорівка	0	0	0	0	0	0	8	6	2		
4	Хмельовик	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
По Березанській ТГ всього		1	0	0	0	0	0	21	17	4		
Всього по району		333	218	6	551	324	182	2 783	1 373	980		

Надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «ЄВідновлення»

№з/п	Назва населеного пункту	Ремонт категорія А до 200,0 тис. грн.				«Відновлення»								Житловий сертифікат	
						Ремонт категорія Б									
						Від 200,0 тис. грн. до 350,0 тис. грн.				Від 200,0 тис. грн. до 500,0 тис. грн.					
		Подані заяви		Виплачено компенсація		Подані заяви		Виплачено компенсація		Подані заяви		Виплачено компенсація		Подані заяви	Отримано
кількість	на суму	кількість	на суму	кількість	на суму	кількість	на суму	кількість	на суму	кількість	на суму				
Бариська територіальна громада															
1	Селище	3 (1 відмова)	0	2	112 600,67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Бариська	16 (8 відмов)	0	7	437 237,05	0	0	0	0	1	422 106,84	1	295 474,79	1	1
3	Лукаші	9	0	9	649 278,52	0	0	0	0	0	0	0	0	2 (1 відмова)	1
4	Перемога	60 (9 відмов)	0	44	5 109 393,81	0	0	0	0	7	2 499 391,05	7	2 219 121,68	15 (4 відмов)	11
5	Рудницьке	14 (3 відмов)	0	11	1 001 465,79	0	0	0	0	0	0	0	0	6 (2 відмов)	4
6	Лукашівка	41 (5 відмов)	0	34	2 658 376,03	0	0	0	0	2	726 476,54	2	726 476,54	16 (5 відмов.)	11
7	Борщів	1 (відмова)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Коржі	1 (відмова)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По Бариській ТГ всього		145	0	107	9 968 351,87	0	0	0	0	10	3 647 974,43	10	3 241 073,01	41	29
Калитинська територіальна громада															
1	Заворичі	27+6 відмов	0	23	2 298 466,37	0	0	0	0	2	732 441,35	2	662 708,94	6	5+1 відмова
2	Берниця	12+3 відмов	0	12	1 030 864,99	0	0	0	0	1	308 833,08	1	216 183,16	5	4+1 відмова
3	Мокреш	26+5 відмов	0	22	1 138 493,18	0	0	0	0	1	382 328,31	1	308 833,08	6	6
4	Семиполки	1 відмова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По Калитинській ТГ всього		80	0	57	4 467 824,54	0	0	0	0	4	1 423 602,74	4	1 187 725,18	17	15
Великодиммерська територіальна громада															
1	Бобрин	37	4 351 146,72	37	4 351 146,72	0	0	0	0	13	4 265 298,63	13	4 265 298,63	4	4
2	Богданівка	107	11 189 848,64	107	11 189 848,64	0	0	0	0	30	11 011 243,0	30	11 011 243,0	14	14
3	Велика Димерка	192	23 289 424,12	192	23 289 424,12	0	0	0	0	78	28 114 532,49	78	28 114 532,49	66	66
4	Вільне	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Гайове	4	167 795,87	4	167 795,87	0	0	0	0	1	400 069,2	1	400 069,2	0	0
6	Гоголів	8	785 920,43	8	785 920,43	0	0	0	0	9	3 421 462,04	9	3 421 462,04	7	7
7	Жердова	0	0	0	0	0	0	0	0	1	222 518,9	1	222 518,9	0	0
8	Гребельки	10	1 193 379,12	10	1 193 379,12	0	0	0	0	3	1 118 628,84	3	1 118 628,84	1	1
9	Залісся	45	6 709 849,6	45	6 709 849,6	0	0	0	0	27	10 758 701,83	27	10 758 701,83	28	28
10	Зоря	4	478 344,88	4	478 344,88	0	0	0	0	1	386 774,73	1	386 774,73	0	0
11	Мисайівка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Переторганське	1	27 801,79	1	27 801,79	0	0	0	0	1	266 653,99	1	266 653,99	0	0
13	Підлісся	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1 018 510,4	3	1 018 510,4	0	0
14	Плоске	55	6 940 362,75	55	6 940 362,75	0	0	0	0	16	6 017 636,24	16	6 017 636,24	14	14
15	Поросля	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Рудня	1	47 701,92	1	47 701,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Русанів	38	4 076 282,42	38	4 076 282,42	0	0	0	0	7	2 489 629,32	7	2 489 629,32	39	39
18	Світільня	48	6 306 761,01	48	6 306 761,01	0	0	0	0	12	4 502 550,37	12	4 502 550,37	10	10
19	Тарасівка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Шевченкове	24	2 415 657,78	24	2 415 657,78	0	0	0	0	17	5 485 261,3	17	5 485 261,3	14	14
По Великодиммерській ТГ всього		574	67 980 277,05	574	67 980 277,05	0	0	0	0	219	79 479 471,28	219	79 479 471,28	198	198
Калинівська територіальна громада															
1	Калинівка	18	2 270 286,91	18	2 270 286,91	0	0	0	0	4	1 741 898,58	4	1 741 898,58	1	0
2	Красилівка	119	15 826 913,93	110	14 201 491,01	0	0	0	0	26	11 385 008,95	24	10 385 039,45	5	5
3	Перемога	4	331 670,37	4	331 670,37	0	0	0	0	1	500 000,00	1	500 000,00	0	0
4	Рожівка	32	3 559 525,1	31	3 436 351,2	0	0	0	0	9	3 898 892,07	8	3 398 922,57	0	0
5	Квітневе	8	774 374,78	8	774 374,78	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
6	Скибин	58	8 216 205,57	49	7 199 262,65	0	0	0	0	12	5 244 218,03	11	4 744 218,03	4	4
По Калинівській ТГ всього		239	30 978 976,66	220	28 213 436,92	0	0	0	0	52	22 770 017,63	48	20 770 078,63	12	11
Згурівська територіальна громада															
1	Красне	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Згурівка	1	1 285,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Великий Крутиш	3	80 995,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По Згурівській ТГ всього		4	82 281,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Броварська територіальна громада															
1	Бровари	6	174 110,5	6	174 110,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Требухів	2	256 228,0	2	256 228,0	1	270 414,0	1	189 290,0 (перший платіж)	0	0	0	0	0	0
По Броварській ТГ всього		8+5 відмов	430 338,5	8	430 338,5	1	270 414,0	1	189 290,0	0	0	0	0	0	0
Зазимська територіальна громада															
1	Погреби	7	478 776,54	7	478 776,54	0	0	0	0	2	997 629,10	2	348 359,34	0	0
2	Рожни	0	0	0	0	0	0	0	0	1	494 112,0	1	494 112,0	0	0
3	Зазим'я	6	615 366,33	6	615 366,33	0	0	0	0	3	1 217 223,32	3	851 248,22	0	0
По Зазимській ТГ всього		13	1 094 142,87	13	1 094 142,87	0	0	0	0	6	2 708 964,42	6	1 693 719,56	0	0
Березанська територіальна громада															
1	Березань	6	289 776,1	6	289 776,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Недра	1	199 967,56	1	199 967,56	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Григорівка	3 (1 відмова)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Хмельовик	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По Березанській ТГ всього		11	489 743,66	7	489 743,66	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Всього по району		1 079	-	986	112 644 115,41	1	270 414,0	1	189 290,0	291	110 030 030,50	287	106 372 067,66	269	254

Не відновлені підприємства всіх форм власності

Повністю зруйновані підприємства		Частково пошкоджені підприємства	
Калинівська ТГ			
ТОВ «Логістик Юніон»		-	
ТОВ «Техенерготрейд» (руйнація 75 %)		-	
ТОВ «Автосервіс»		-	
Броварська ТГ			
-		ТОВ «Ралекс буд»	
-		ТОВ «Управління закордонмонтажспецбуд»	
-		ПрАТ «Броварський завод пластмас»	
-		ТОВ «Броварський алюмінієвий завод»	
-		ДП «Завод порошкової металургії» (цех № 16, № 7 зруйновані, а інші будівлі зруйновані частково, тому даний об'єкт розділено на два об'єкти)	
-		ТОВ «Фасадні Системи Метал Япи»	
-		ТОВ «Метал Япи»	
-		ТОВ «Стар Інвестмент Ван»	
-		ТОВ «ТРЕЙ Деволупмент»	
-		ТОВ «Бров Сервіс Україна»	
-		ТОВ «МАКТОП»	
-		КП «Броваритепловодоенергія»	
		ПАТ «БЗБК»	
		ТОВ «БРАЗ»	
Баришівська ТГ			
ТОВ «Крокус АНТ», с. Рудницьке, вул. Церковна, 3 (будівлі та споруди зернотоку, контора)		-	
Зазимська ТГ			
ТОВ «Інвест Протектид»		-	
Великодимерська ТГ			
ДПЗ «Плосківський»		-	
ТОВ «Маядо»		-	
ТОВ «Феракс»		-	
ТОВ «Стор Сіті»		-	
ТОВ «Теплобудмайстер»		-	
ТОВ «Онїкс ТМ»		-	
ТОВ «Вегітренд»		-	
ПП «ДЮЗ «Брама»		-	
ФОП Громова Я.О.		-	
ФОП Якубовська Н.М.		-	
ФОП Хорошун Л.Г.		-	
ФОП Васюк Н.М.		-	
-		ТОВ «Велміт»	
-		ТОВ Фірма «Цеоліт»	
-		ТОВ «Вебер та сини»	
-		ТОВ «Агроміт»	
-		Київський головний матеріальний склад регіональної філії ПЗЗ	
-		ПП «Ніна М»	
-		ТОВ «Українська пивна компанія»	
-		ТОВ «Укрсхідінвест»	
-		ТОВ «Вегі Тренд Інвест»	
-		Аеро клуб Євростар	
-		ФОП Хомич Н.М.	
-		ФОП Колот В.Г.	
-		ФОП Ковшун Г.М.	
-		ФОП Бендик Л.Д.	
-		ФОП Гордієнко В.О.	
17		29	

Не відновлені/частково відновлені об'єкти житлово-комунального господарства

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
Великодимерська територіальна громада						
1	КНС с. Плоске	1	Ні	-	-	Відсутні кошти
Калитянська територіальна громада						
1	Водогін	1	Ні	Частково	-	Власні кошти КП «Надія»

Не відновлені/частково відновлені мостові переходи

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
Великодимерська територіальна громада						
1	Міст через р. Трубіж автомобільної дороги обласного значення О100612 Світільня - Кулаженці	II	Ні	-	-	Державні кошти
Калитянська територіальна громада						
1	Зруйнований міст через р. Трубіж (с. Заворичі-с. Мокрець)	Повна руйнація	Ні	95 % В стадії завершення	-	Державні кошти

Додаток № 9

Не відновлені/частково відновлені інші об'єкти інфраструктури

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
Баришівська територіальна громада						
1	Кінотеатр «Старт» в селище Баришівка	III	Ні	-	Знесено об'єкт	-
2	Будівля нежитлова (побуткомбінат) с. Перемога	II	Ні	Розпочато	Розроблено технічний звіт обстеження. Фонд громади Березані виграли гранд на відновлення (частина даху та частина внутрішніх робіт)	Спонсорські кошти, Державні кошти
Калитянська територіальна громада						
1	Мокрецький старостинський округ	I	Ні	Частково, потрібна заміна даху	-	-

Додаток № 10

Не відновлені/частково відновлені культові споруди

№ з/п	Назва об'єкта	Ступінь руйнування	Відновлено на 100%	В стадії відновлення	Вирішене питання щодо відновлення об'єкта	За які кошти відновлено
Баришівська територіальна громада						
1	Старовинна церква Вознесіння Господнього в с. Лук'янівка	Повністю знищена	Ні	-	Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ с. ЛУК'ЯНІВКА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій площею 0,45 га в с. Лук'янівка, вул. Миру, 17	-
2	Церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Перемога	Зруйнований дах, пошкоджені стіни, вибиті вікна, повністю знищено внутрішнє наповнення храму – ікони, іконостас та інше	Ні	В стадії відновлення	-	Спонсорські кошти
Калитянська територіальна громада						
1	Свято-Георгіївська церква в с. Заворичі	Повністю знищена	Ні	-	Збудовано тимчасове приміщення де проводяться богослужіння	Спонсорські кошти