

**Перелік проєктів на території Броварського району,
що реалізовані або в стадії реалізації в І кварталі 2025 року**
в тис. грн.

№ з/п	Перелік об'єктів (назва, місцезнаходження)	Загальна вартість проєкту (в тис. грн.)	Освоєно всього коштів з початку робіт, тис. грн.	% виконаних робіт	Причина невиконання
Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти					
Згурівська ТГ					
1	Капітальний ремонт дитячого садочка по вул. Шевченка, 15 в селище Згурівка Броварського району Київської області	27 654,4	0	79,6	Військовий стан
Калитянська ТГ					
1	Капітальний ремонт основного приміщення (спортивна зала) опорного закладу освіти «Калитянський ліцей» за адресою: селище Калита, провулок Ювілейний, 2 Броварського району Київської області	2 095,226	1 280,77392	80	Роботи тривають, залишилась підлога
Великодиммерська ТГ					
1	Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Шевченківської гімназії за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Шкільна, 23. Коригування	56 666,840	19 334,00	30	В процесі будівництва, завершення будівництва перенесено на 2025 рік
2	Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на території Плосківського ліцею Великодиммерської селищної ради по вул. Київська, 2 в с. Плоске Броварського району Київської області	56 816,191	0	0	Права замовника будівництва передані Департаменту регіонального розвитку КОДА
Калинівська ТГ					
1	Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30	46 081,4	12 506,35	27,1	Термін завершення робіт не настав
Будівництво, реконструкція та ремонт закладів медицини					
Березанська ТГ					
1	Капітальний ремонт хірургічного відділення КНП «Березанська міська лікарня Березанської міської ради»	4 130,411	2 426,790	59	Роботи тривають
Баришівська ТГ					
1	«Громадські активності для розвитку громади» (ремонт ФАПу в с. Рудницьке)	547,288	530,00	95	Роботи тривають
Будівництво, реконструкція та ремонт об'єктів ЖКХ та енергозберігаючі заходи					
Березанська ТГ					
1	Реконструкція КНС № 2 в м. Березань	9 028,369	9 005,816	98	Роботи тривають
Великодиммерська ТГ					
1	Капітальний ремонт частини вуличного освітлення по вул. Київська в с. Залісся Броварського району Київської області, яке було пошкоджено під час бойових дій	532,90	266,00	50	Роботи тривають
Броварська ТГ					
1	Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Олімпійська, 3 м. Бровари	3 223,844	2 513,23	78,0	Роботи тривають
2	Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Героїв України, 3 м. Бровари	2 424,572	1 976,82	81,5	Роботи тривають
3	Капітальний ремонт шатрового даху багатоквартирного будинку по вул. Центральній, 5 в с. Требухів Броварського району Київської області	1 631,445	1 424,66	87,3	Роботи тривають
4	Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Металургів, 11 в м. Бровари Броварського району Київської області	1 604,343	1 211,92	75,5	Роботи тривають
Баришівська ТГ					
1	«Комфорт і тепло: оновлення тепlopостачання для здорового навчання» (ремонт котельні в с. Селище)	819,215	819,215	100	-
Будівництво, реконструкція та ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиць, тротуарів, бордюрної частини доріг					
Калинівська ТГ					
1	Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Миру селища Калинівка Броварського району Київської області	120,5	101,1	83,9	Зменшення обсягів закупівлі
2	Послуги з поточного ремонту тротуару по вул. Чернігівська селища Калинівка Броварського району Київської області	66,4	21,9	32,9	Зменшення обсягів закупівлі
3	Послуги з поточного (ямкового) ремонту доріг по вул. Шкільна селища Калинівка Броварського району	192,1	123,2	64,1	Зменшення обсягів закупівлі
4	Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Промислова с. Квітневе Броварського району Київської області	199,0	48,5	24,4	Зменшення обсягів закупівлі
5	Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги на відрізу від мосту вздовж вул. Озерна до провулку Вишневий в с. Скибин Броварського району Київської області	99,4	78,9	79,4	Зменшення обсягів закупівлі
6	Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Польова с. Скибин Броварського району Київської області	130,5	85,1	65,2	Зменшення обсягів закупівлі
7	Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги між селищем Калинівка та с. Скибин Броварського району Київської області (на відрізу від повороту на ФГ «Журавушка» до мосту)	133,9	121,7	90,9	Зменшення обсягів закупівлі
8	Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Садова с. Перемога Броварського району Київської області	103,2	44,7	43,3	Зменшення обсягів закупівлі
9	Послуги з поточного (ямкового) ремонту дороги по вул. Березнева с. Перемога Броварського району Київської області	23,3	15,1	64,8	Зменшення обсягів закупівлі
Броварська ТГ					
1	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних, міжбудинкових проїздів та тротуарів по вул. Симона Петлюри, 13, 13-А в м. Бровари Київської області	7 681,509	5 927,94	77,2	Роботи тривають
2	Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області	14 534,033	67,617	0,46	Роботи тривають
3	Нове будівництво незавершеного будівництва вулиці Павла Чубинського на ділянці від вулиці Київської до вулиці Стефаника Василя в м. Бровари Броварської територіальної громади Броварського району Київської області	39 899,838	559,007	1,4	Роботи тривають
Будівництво, реконструкція та ремонт інших об'єктів					
Броварська ТГ					
1	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Броварської міської ради Броварського району Київської області	8 861,4180	4 404,609	49,7	Роботи тривають
2	Нове будівництво системи відеоспостереження та відео аналітики на території Броварської міської територіальної громади Броварського району Київської області (додаткове встановлення обладнання)	4 665,651	3 447,708	73,9	Роботи тривають
Згурівська ТГ					
1	Капітальний ремонт адміністративної будівлі Згурівської селищної ради (ЦНАП) в селищі Згурівка, вул. Українська, 55-А Броварського району Київської області (коригування)	7 097,893	130,08928	1,83	Проведено тендерну закупівлю, роботи тривають